

АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ г.

г.Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

Приложение
к постановлению администрации
Аксайского городского поселения
от «__» _____ 2026 № ____

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации
Аксайского городского поселения
по вопросам ЖКХ
_____ А.С. Куленок
«__» _____ 2026г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	МП	Возрастание	проценты	85	98,3	-	постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной	-	-	информационная система отсутствует	-.

областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	Одностороннее расторжение МК
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	Одностороннее расторжение МК
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
бюджета муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

3. Информация о рисках муниципальной программы

Административные риски: Связанны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Дорожное хозяйство"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации»											
1.1.	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	МП	Возрастание	процент	100	100	-	-	-	информационная система отсутствует	-
1.2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	МП	Возрастание	км	6	2,85	-	-	-	информационная система отсутствует	Показатель не достигнут в связи с увеличением стоимости работ

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	-------------------------	-------------

1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации»												
1.	Мероприятие, результат 1.1 «Проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации, выполнено.
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	19.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 2436102041938610201001003 90014211244 - ИКЗ 2436102041938610201001004 30014211244 - ИКЗ 2436102041938610201001003 80024399244 - ИКЗ 2436102041938610201001002 40054211244 - ИКЗ 2536100204193860200100100 230024399244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 50014211244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 70014211244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 60014211244 - ИКЗ 2536102041938610201001004 00014211244 - ИКЗ 2536102041938610201001000 10000000244 - ИКЗ 2436102041938610201001005

												20024211244 -ИКЗ 2536102041938610201001001 80014211244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 30014321244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 20034211244 - ИКЗ 2536102041938610201001003 50024211244 - ИКЗ 2536102041938610201001005 80014399244
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	12.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Приложение № 1к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПМ «Дорожное хозяйство»
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	Приложение № 2 к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПМ «Дорожное хозяйство»
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети»												
5.	Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по ремонту, капитальному»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения	-	Мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети, выполнено.

	ремонт объектов улично-дорожной сети», в том числе:									«Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		
6.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	13.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	ИКЗ 253610204193861020100100180014211244 ИКЗ 253610204193861020100100330014321244 - ИКЗ 253610204193861020100100010000000244 - ИКЗ 253610204193861020100100440024211244 - ИКЗ 253610204193861020100100510044211244
7.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	16.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Приложение № 1 к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПП «Дорожное хозяйство»
8.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	29.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	Приложение № 2 к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПП «Дорожное хозяйство»

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство"	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение работ по содержанию объектов улично дорожной сети», в том числе:	104 230,0	104 230,0	104 230,0	103 550,8	97 318,8	93,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	104 230,0	104 230,0	104 230,0	103 550,8	97 318,8	93,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети», в том числе:	37 541,1	37 541,1	37 541,1	36 424,7	34 339,2	91,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	37 541,1	37 541,1	37 541,1	36 424,7	34 339,2	91,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»											
1.	Количество дорожно-транспортных происшествий	МП	убывание	шт.	1	1	-	-	информационная система отсутствует	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»												
1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнены	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение	-	Мероприятие, направленное на повышение уровня

	работы по повышению безопасности участников дорожного движения»									Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения, выполнено.
2.	Контрольная точка 2.1.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	23.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 253610204193861020 100100280014211244 - ИКЗ 253610204193861020 100100220014211244 - ИКЗ 253610204193861020 100100010000000244 - ИКЗ 253610204193861020 100100220024211244 - ИКЗ 253610204193861020 100100520024211244
3.	Контрольная точка 2.1.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	23.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Приложение № 1 к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПП «Повышение безопасности дорожного движения»
4.	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	Приложение № 2 к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПП «Повышение безопасности дорожного

										начальник)		движения»
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	-----------

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено по паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" (всего), в том числе:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат): «Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения»	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Доступная среда"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»											
1	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МП	Возрастание	шт	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»												
1.	Мероприятие	Условная	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное	-	Мероприятие,

	(результат) структурного элемента 3.1. «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	единица								казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		направленное на создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности исполнено.
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	13.01.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	ИКЗ 253610204193861020100100320034211244 ИКЗ - 25361020419386102010010001000000244
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	23.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	МК № 31 от 28.04.2025 расторгнут в одностороннем порядке Договор 331 от 23.10.2025
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	15.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	МК № 31 расторгнут в одностороннем порядке ПП 690122 от 15.12.2025

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. р. у.б.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда"	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат): «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**"Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»											
1.1.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	МП	Возрастание	шт.	0	0	-	-	-	информационная система отсутствует	-
2.1.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования	МП	Возрастание	шт.	1	0	-	-	-	информационная система отсутствует	ведется претензионная работа

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	-------------------------	-------------

							точк и	ой точки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»												
1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная документация на строительство и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»	Условная единица	1	0	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	ведется претензионная работа
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.03.2025	01.03.2025	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	План-график закупок	- ИКЗ 2536102021522610201001 0011 001 7112 - ИКЗ 2536102021522610201001 0012 001 7112 414 - ИКЗ 2336102021522610201001 0037 001 7112 414 - ИКЗ 2436102021522610201001 0015 001 7112 414 - ИКЗ 2436102021522610201001 0047 001 7112 414
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	X	X	-	-	01.04.2025	01.04.2025	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.)	Реестр контрактов	Приложение № 1к отчету о ходе реализации МП «Развитие транспортной системы» КПМ "Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений

												на них"
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	Платежное поручение	ведется претензионная работа

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	ведется претензионная работа
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	ведется претензионная работа
Мероприятие (результат)1.1. «Разработана проектная документация по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	ведется претензионная работа
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	ведется претензионная работа
Мероприятие (результат)2.1. «Разработана проектная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ведется претензионная работа
Местный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ведется претензионная работа

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам
2025 года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 187 447,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 187 447,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 158 180,2 тыс. рублей или 84,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ), в том числе за счет областного бюджета предусмотрено 8 340,8 тыс. рублей, фактически освоено 8 340,8 тыс. рублей или 100 процентов.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Местная дорожная сеть»;

Муниципальный проект – «Развитие транспортной инфраструктуры»;

Муниципальный проект – «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Дорожное хозяйство»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Доступная среда»;

Комплекс процессных мероприятий – «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года плановые значения показателей муниципальной программы 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнуто, показатель 1.2. «Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения»- достигнуто в срок.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «**Местная дорожная сеть**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10 557,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 557,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 10 550,8 тыс. рублей или 99,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ).

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач муниципального проекта «Местная дорожная сеть» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока-0, в установленный срок- 1, с нарушением установленного срока-2.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям» достигнут.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие транспортной инфраструктуры»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0.0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей в связи с тем, что бюджетные ассигнования решением Собрании депутатов, были сняты и перенесены на 2026 год и соответственно срок выполнения работ перенесен на 2026 год.

В рамках муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок исполнения которого перенесен на 2026 год.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 3 контрольных точек, из них: ранее выполнено в срок-2, раньше установленного срока-0, с нарушением установленного срока-1 (МК 28 от 01.10.2024г. заключен, срок исполнения МК переносится на 2026г.).

В рамках муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнут.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 100,0 тыс. рублей. (срок выполнения работ перенесен на 2026 год.)

В рамках муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок исполнения которого перенесен на 2026 год.

Достижение задач муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 3 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением установленного срока-1 (МК 31 от 11.11.2024г. заключен, срок исполнения МК переносится на 2026г.).

В рамках муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Дорожное хозяйство»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 141 771,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 141 771,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 131 658,0 тыс. рублей или 92,9 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Дорожное хозяйство»** в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок-2, раньше запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий **«Дорожное хозяйство»** оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением срока-4.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Дорожное хозяйство»** в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, из них показатель 1.1. «Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» достигнут, показатель 1.2. «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог» не достигнут в связи с увеличением стоимости работ в течении отчетного года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Повышение безопасности дорожного движения»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 17 390,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17 390,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 15 694,2 тыс. рублей или 90,2 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Повышение безопасности дорожного движения»** в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий **«Повышение безопасности дорожного движения»** оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-1, с нарушением установленного срока-2.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Повышение безопасности дорожного движения»** в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Количество дорожно-транспортных происшествий» достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Доступная среда»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 177,2 тыс. рублей или 70,9 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением установленного срока-1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 17 378,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17 378,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Средства не освоены в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведется претензионная работа.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое не выполнено в связи с односторонним расторжением муниципального контракта.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года контрольные точки не выполнены в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведутся претензионные работы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования» не достигнут в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведутся претензионные работы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- административные риски: связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $(100+100)/2=100$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет $(100+100+100+100+47,5+100+0+0)/8=68,4$.

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет $0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 68,4 = 84$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) за 2025 год составляет $(100+0)/2=50$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) составляет $(100+100+100+0+0+100+0+0)/8=50$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) за 2025 год составляет $0,7 \cdot 50 + 0,3 \cdot 50 = 50$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления ($ФинУп$) за 2025 год составляет

$(0 \cdot 0,17 + 0 \cdot 0,17 + 0,84 \cdot 0,17 + 0,84 \cdot 0,17 + 0,84 \cdot 0,17 + 0,89 \cdot 0,17) \cdot 100 = 58$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 84 + 0,1 \cdot 50 + 0,1 \cdot 58) = 78$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры и принятие необходимых мер для их минимизации.

В связи с низким уровнем оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы следует скорректировать целевые показатели реализации муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период.

В 2026 году работа по оптимизации бюджетных расходов и повышение показателей муниципальной программы администрацией Аксайского городского поселения будет продолжена.

Внесенные в течение 2025 года изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 11.03.2025г. № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2025г. № 283 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.08.2025г. № 489 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2025г. № 620 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 08.12.2025г. № 766 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 858 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы».