

АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ г.

№ _____

г.Аксай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения»,
-

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1089, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Городские леса"	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	Денежные средства освоены
Местный бюджет (всего), из них:	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	Денежные средства освоены
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Уличное освещение"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по ремонту и содержанию сетей уличного освещения»											
1	Протяженность сетей уличного освещения	МП	Возрастание	км	89,3	89,3	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по ремонту и содержанию сетей уличного освещения»												
1.	Мероприятие, результат 1.1 «Обеспечили ремонт содержание сетей уличного освещения»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на ремонт и содержание сетей уличного освещения, выполнено

2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.03.2025	15.01.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 203610204193861 020100100340017 112244 - ИКЗ 243610204193861 020100100560014 321244 - ИКЗ 253610204193861 020100100010000 000244
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.04.2025	08.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	МК №70 от 09.12.2024 Договор №463238891647/2 5 от 17.01.2025 Договор №61250203826 от 26.01.2025 МК №30 от 06.05.2020 Договор № 11/35 от 03.04.2025 Договор №354 от 19.11.2025 Договор №82 от 08.12.2025
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	30.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	Приложение № 2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено по паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Уличное освещение"	47 959,2	47 959,2	47 959,2	47 959,1	47 706,9	99,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	47 959,2	47 959,2	47 959,2	47 959,1	47 706,9	99,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат): «Обеспечили ремонт содержание сетей уличного освещения»	47 959,2	47 959,2	47 959,2	47 959,1	47 706,9	99,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	47 959,2	47 959,2	47 959,2	47 959,1	47 706,9	99,5	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Благоустройство территорий»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Создание комфортных и функциональных условий для жизни граждан»											
1.	Количество организованных мест накопления ТКО	МП	возрастание	единиц	142	142	-	-	информационная система отсутствует	-	-
2.	Количество детских игровых комплексов	МП	возрастание	единиц	22	27	-	-	информационная система отсутствует	-	-
3.	Площадь зеленых насаждений	МП	возрастание	единиц	102,5	102,5	-	-	информационная система отсутствует	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Задача комплекса процессных мероприятий «Создание комфортных и функциональных условий для жизни граждан»												
1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено повышение комфортности условий проживания граждан»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на обеспечение создания комфортных и функциональных условий для жизни граждан, выполнено.
2.	Контрольная точка 2.1.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	17.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 253610204193861020100100110014941244 -ИКЗ 53610204193861020100100390018129244 - ИКЗ 253610204193861020100100390028129244 - ИКЗ 253610204193861020100100390038129244 - ИКЗ 253610204193861020100100390048129244 - ИКЗ 243610204193861020100100350118129244 - ИКЗ 243610204193861020100100350128129244 - ИКЗ 243610204193861020100100350138129244 - ИКЗ 243610204193861020100100350148129244 - ИКЗ 253610204193861020100100260013312244 - ИКЗ 253610204193861020100100250013312244 - ИКЗ

3.	Контрольная точка 2.1.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	25.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Приложение № 1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»
4.	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	30.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	Приложение № 2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»
5.	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельца»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, выполнено
6.	Контрольная точка 2.2.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	04.12.2024	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 24361020419386102010010 0360037500244
7.	Контрольная точка 2.2.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	27.12.2024	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-МК № 77 от 27.12.2024г.

8	Контрольная точка 2.2.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	ПП 421753 от 26.03.2025 ПП 421754 от 26.03.2025 ПП 483974 от 28.05.2025 ПП 896445 от 24.06.2025 ПП 474596 от 29.07.2025 ПП 474595 от 29.07.2025 ПП 312020 от 18.09.2025 ПП 825007 от 24.10.2025 ПП 825006 от 24.10.2025 ПП 79713 от 26.12.2025 ПП 79712 от 26.12.2025
9.	Мероприятие (результат) 2.3. «Обеспечили сохранность зеленых насаждений»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на уход и улучшение санитарного состояния зеленых насаждений (деревьев), выполнено.
10.	Контрольная точка 2.3.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	21.05.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 24361020419386102010010 0570018130244 - ИКЗ 25361020419386102010010 0410018130244
11.	Контрольная точка 2.3.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	10.07.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	МК № 76 от 27.12.2024 МК № 43 от 10.07.2025
12.	Контрольная точка 2.3.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	ПП 714678 от 17.02.2025 ПП 378033 от 24.03.2025 ПП 18308 от 25.04.2025 ПП 462055 от 27.05.2025 ПП 896449 от 24.06.2025 ПП 896446 от 24.06.2025 ПП 753381 от 14.08.2025 ПП 312017 от 18.09.2025

												ПП 739448 от 17.10.2025 ПП 247611 от 14.11.2025 ПП 721668 от 16.12.2025 ПП 797711 от 26.12.2025
13.	Мероприятие (результат) 2.4. «Организация мест для накопления ТКО»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на реализацию ремонтных работ и организацию мест накопления ТКО, выполнено.
14.	Контрольная точка 2.4.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	01.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 25361020419386102010010 0100012920244 - ИКЗ 25361020419386102010010 0170014399244 - ИКЗ 25361020419386102010010 0010000000244 - ИКЗ 25361020419386102010010 0170034399244
15.	Контрольная точка 2.4.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	29.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Договор №3 от 24.02.2025 МК №11 от 18.03.2025 Договор № 127 от 26.03.2025 Договор №260 от 18.08.2025 Договор №60 от 02.09.2025 МК №73 от 27.10.2025 Договор №342 от 29.10.2025
16.	Контрольная точка 2.4.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	15.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	ПП 258993 от 14.03.2025 ПП 645561 от 06.06.2025 ПП 35125 от 26.06.2025 ПП 894194 от 28.08.2025 ПП 312022 от 18.09.2025 ПП 374181 от 26.11.2025 ПП 698528 от 15.12.2025
17.	Мероприятие (результат) 2.5.	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского	-	Мероприятие, направленное на установку

	«Обеспечили содержание и устройство детских игровых площадок»									городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		и содержание детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации, выполнено
18.	Контрольная точка 2.5.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	13.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	- ИКЗ 253610204193861020100100140014399244 - ИКЗ 253610204193861020100100080028129244 - ИКЗ 253610204193861020100100300014299244 - ИКЗ 253610204193861020100100200012899244 - ИКЗ 253610204193861020100100450042899244
19.	Контрольная точка 2.5.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	01.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	Договор № 168 от 20.05.2025 Договор №1207 от 06.02.2025 МК №1 от 17.02.2025 МК №7 от 12.03.2025 МК №25 от 21.04.2025 Договор №21 от 20.11.2024 МК №36 от 19.05.2025 Договор № 1-06 от 06.08.2025 Договор № 17/05 от 06.08.2025 Договор № 240925/1 от 24.09.2025 Договор № 332 от 25.09.2025 Договор №315 от 07.10.2025 МК №77 от 05.11.2025 Договор №350 от 17.11.2025 Договор №351 от

												17.11.2025 Договор №14 от 01.12.2025
20.	Контрольная точка 2.5.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	25.12.2025	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	ПП 112016 от 07.03.2025 ПП 199346 от 12.03.2025 ПП 183475 от 07.05.2025 ПП183473 от 07.05.2025 ПП 183472 от 07.05.2025 ПП 462054 от 27.05.2025 ПП 483973 от 28.05.2025 ПП 896447 от 24.06.2025 ПП 737186 от 13.08.2025 ПП 753378 от 14.08.2025 ПП 414257 от 29.09.2025 ПП 586544 от 09.10.2025 ПП 693179 от 15.10.2025 ПП 245644 от 14.11.2025 ПП 374172 от 26.11.2025 ПП 374173 от 26.11.2025 ПП 374180 от 26.11.2025 ПП 698235 от 15.12.2025 ПП 721669 от 16.12.2025 ПП 786912 от 19.12.2025 ПП 37568 от 25.12.2025 ПП 37569 от 25.12.2025

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий"	132 362,1	132 362,1	132 362,1	130 726,8	127 909,4	96,6	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	132 362,1	132 362,1	132 362,1	130 726,8	127 909,4	96,6	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено повышение комфортности	100 634,1	100 634,1	100 634,1	99 420,7	96 968,5	96,4	Денежные средства освоены (экономия по факту)

условий проживания граждан» (всего), в том числе							выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	100 634,1	100 634,1	100 634,1	99 420,7	96 968,5	96,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы места для накопления ТКО» (всего), в том числе:	3 886,6	3 886,6	3 886,6	3 886,2	3 886,2	100,0	Денежные средства освоены
Местный бюджет (всего), из них:	3 886,6	3 886,6	3 886,6	3 886,2	3 886,2	100,0	Денежные средства освоены
Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечили сохранность зеленых насаждений» (всего), в том числе:	9 999,8	9 999,8	9 999,8	9 999,8	9 999,8	100,0	Денежные средства освоены
Местный бюджет (всего), из них:	9 999,8	9 999,8	9 999,8	9 999,8	9 999,8	100,0	Денежные средства освоены
Мероприятие (результат) 1.4. «Организована деятельность по обращению с животными без владельца» (всего), в том числе:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	760,4	76,0	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	760,4	76,0	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечили содержание и устройство детских игровых площадок» (всего), в том числе:	16 841,6	16 841,6	16 841,6	16 420,1	16 294,4	96,8	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
Местный бюджет (всего), из них:	16 841,6	16 841,6	16 841,6	16 420,1	16 294,4	96,8	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Городские леса"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских лесов»											
1	Площадь городских лесов	МП	Возрастание	га	209,7	209,7	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских лесов»												
1.	Мероприятие, результат 3.1 «Уход за городскими лесами»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на улучшение санитарного состояния городских лесов, выполнено.

2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.03.2025	30.01.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	ИКЗ 2536102041938 6102010010012 0018130244
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.04.2025	03.03.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	МК №4 от 03.03.2025г.
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2025	07.05.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	ПП № 183479 от 07.05.2025

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Городские леса"	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	МК исполнен
Местный бюджет (всего), из них:	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	МК исполнен
Мероприятие (результат): «Уход за городскими лесами» всего в том числе:	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	МК исполнен
Местный бюджет (всего), из них:	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	МК исполнен

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	МП	Возрастание	процент	95	97,7	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ АГП Благоустройство и ЖКХ»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Мероприятие, направленное на создание условий для обеспечения функционирования МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ», выполнено.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (б)/(з)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены
бюджет Аксайского городского поселения (всего):	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены
Мероприятие (результат) 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ АГП Благоустройство и ЖКХ» в том числе:	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены
Местный бюджет (всего), из них:	106 775,1	106 775,1	106 775,1	29 095,8	104 300,2	97,7	Денежные средства освоены

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» по итогам 2025года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018г. № 1089. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 287 296,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 287 296,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 280 116,5 тыс. рублей или 97,5% процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Уличное освещение»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территорий»;

Комплекс процессных мероприятий – «Городские леса»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы -

По итогам 2025 года достигнуто плановое значение показателя муниципальной программы в срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Уличное освещение**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 47 959,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 47 959,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 47 706,9 тыс. рублей или 99,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» оценивается на основании 3 контрольных точек, из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-1.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, показатель 1.1. «Протяженность сетей уличного освещения» достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Благоустройство территорий**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 132 362,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 132 362,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 127 909,4 тыс. рублей или 96,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), которые выполнены в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий» оценивается на основании 15 контрольных точек, из которых: ранее запланированного срока-0, в установленный срок-5, с нарушением запланированного срока-10.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей, которые достигнуты.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Городские леса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 200,0 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Городские леса» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Городские леса» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-3, с нарушением установленного срока -0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Городские леса» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, показатель достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Обеспечение реализации муниципальной программы**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 106 775,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 106 775,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 104 300,2 тыс. рублей или 97,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуто плановое значение показателя 1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет $(100+100+100+100+100+100)/6=100$.

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет $0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100 = 100$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) за 2025 год составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) составляет $(0+100+100+0+0+100)/6=50$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) за 2025 год составляет $0,7 \cdot 100 + 0,3 \cdot 50 = 15$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления ($ФинУп$) за 2025 год составляет $(0,83 \cdot 0,17 + 0 \cdot 0,17 + 1 \cdot 0,17 + 1 \cdot 0,17 + 1 \cdot 0,17 + 1 \cdot 0,17) \cdot 100 = 82$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 100 + 0,1 \cdot 15 + 0,1 \cdot 82) = 90$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

Внесенные в течение 2025 года изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 11.03.2025г. № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского

поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 13.05.2025г. № 275 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.08.2025г. № 483 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2025г. № 622 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 08.12.2025г. № 760 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 857 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения».